

大ホール電気設備ご利用時のご案内

主催者名							
担当者氏名				電話番号			
利用日時	年	月	日	時から	月	日	時まで

ホールには、主催者様が持ち込む電気機器をご利用頂く為のコンセント及び仮設電源盤が設置されています。

このシートは、電気機器を安全にご利用頂けるよう資料としてご利用下さい。

※ 当施設は、電気設備容量が500KWを超える大規模施設です。
施設の電気設備容量が電気工事士免許範囲を超える為、仮設電源盤からの配線工事は、管理事務所への申請許可、立会が必要です。

※ 該当する項目にチェックを入れて下さい。 例：☒

☐ ホール利用に際し、コンセントと仮設電源を利用しません。

※ 以下項目に該当ありません。

☐ ホールに設置のコンセントを利用して、電気機器を利用します。

説明:

ホールには、100V20A容量の複数回路のコンセントを設置しています。

1回路当たり、15A(1500W)以内で、ご利用下さい。

尚、延長コードご利用時は12A(1200W)以内で、ご利用下さい。

但し、コンセントが同一回路のグループになっていますので、必ずコンセント図面を参照して、回路容量以内で、安全にご使用下さい。

使用するコンセントを分けても同一回路の場合が多々ありますのでご注意下さい。
コンセント図は、管理事務所受付にて配布します。

※コンセントからの電気利用は、無料となっています。

※延長コードは主催者様側にて良品をご用意頂き、過負荷や短絡事故が起きない様、ご注意下さい。

※念の為、通電前に、大ホール係員が確認する場合があります。

☐ 大ホールの仮設電源設備を利用して、電気機器を利用します。

説明:

ホールには、仮設分電盤に仮設電源接続用の単相3線式の端子台(D種接地端子付)が設備されています。

※ご利用は主催者様より電気工事業者に相談、ご依頼下さい。

※ご利用の場合、裏面の「仮設電源使用届出書」の事前提出をお願いします。

利用日前日までに提出がない時は、利用いただけない場合がございます。

※仮設電源からの電気利用は、有料となります。

※仮設電源ブレーカー詳細:

< 形式 > 電流動作型 漏電ブレーカー

< 定格電流 : 100A >

< 定格感度電流 : 30mA >

※仮設配線側に漏電ブレーカーを入れてご利用下さい。

※電気工事業者によるメガ測定を実施して頂き、管理事務所までご連絡下さい。

※ ご不明な点は管理事務所までお問い合わせください。ご利用、お待ちしております。

和歌山ビッグ愛大ホール 仮設電源使用届出書

令和 年 月 日

和歌山ビッグ愛 電気主任技術者 殿

届出者名

次のとおり届け出ます。

主催者名			担当者氏名			電話番号					
施工業者	施工業者名				現場責任者						
	住 所				電 話 番 号						
工事着工日時	月	日	時	～	時	撤去作業日時	月	日	時	～	時

1. 使用容量明細

持込仮設機器	単容量	使用台数	使用容量	使用日	稼働時間（30分単位）		
	k w	台	k w	月 日	時 分～	時 分	h
	k w	台	k w	月 日	時 分～	時 分	h
	k w	台	k w	月 日	時 分～	時 分	h
	k w	台	k w	月 日	時 分～	時 分	h
	k w	台	k w	月 日	時 分～	時 分	h
	k w	台	k w				
	k w	台	k w				
	k w	台	k w				
① 合計容量			k w	② 合計稼働時間			h
①×② 合計使用容量・・・③ (小数点以下切り捨て)						k w h	

2. 使用容量明細（24時間稼働分）

持込仮設機器	単容量	使用台数	使用容量	使用日	稼働時間（30分単位）		
	k w	台	k w	月 日	時 分～	0時	h
	k w	台	k w	月 日～ 日	24 h × 日間		h
	k w	台	k w	月 日	0時～	時 分	h
	k w	台	k w				
	k w	台	k w				
	k w	台	k w				
④ 合計容量			k w	⑤ 合計稼働時間			h
④×⑤ 合計使用容量・・・⑥ (小数点以下切り捨て)						k w h	

3. 使用料明細

⑦ 単価	35 円／k w h	※ ⑦×⑧ 使用料
③+⑥ 使用容量総計・・・⑧	k w h	円

- 注 1 必要事項をご記入のうえ、必ず事前に提出して下さい。
- 2 ※印欄には、記入しないで下さい。
- 3 持込仮設機器については、仮設専用の100Aブレーカーを利用して下さい。
(原則として盤内からの取り出しは安全のため許可していません。)
- 4 仮設ブレーカーからの利用機器のみを記入して下さい。
- 5 持込仮設機器の総容量は15k wまでにして下さい。
- 6 配線及び接続工事については、電気工事士の資格者に限ります。
- 7 配線終了後、絶縁測定をして下さい。
- ※ 仮設工事前、工事終了後に必ず防災センターまでご連絡下さい。